

THÔNG BÁO
CÔNG TÁC THI CÔNG BẢO TRÌ TRẠM BIẾN ÁP

(V/v: Vệ sinh, bảo trì trạm biến áp Bảo Tàng Phụ Nữ công suất 400kVA - 22/0.4kV)

Kính gửi: BẢO TÀNG PHỤ NỮ NAM BỘ

Chúng tôi xin gửi đến Quý công ty lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Hơn thế nữa là sự cảm ơn chân thành Quý công ty đã quan tâm đến dịch vụ công ty chúng tôi.

Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ số: 146/2024/HĐDV/BTPN-ATL ngày 16/12/2024 được ký giữa Bảo Tàng Phụ Nữ Nam Bộ và Công ty Cổ phần An Tiến Lợi;

Thực hiện theo Hợp đồng, chúng tôi gửi đến Quý công ty lịch “Vệ sinh, bảo trì trạm biến áp Bảo Tàng Phụ Nữ công suất 400kVA - 22/0.4kV” như sau;

1. Thời gian thực hiện:

- Từ 8h00 ngày 29/12/2024 đến 17h00 ngày 29/12/2024.

2. Địa điểm thực hiện:

- Số 200 – 202 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Khối lượng thực hiện:

STT	Hạng mục Công việc	ĐVT	Khối lượng
I	Hạng mục trạm biến áp		
1	- Thử nghiệm định kỳ MBA 400kVA -22/0,4kV - Đo kiểm tra cách điện bằng MEGGER.	Máy	1,0
2	- Thử nghiệm định kỳ MCCB 600A tổng trạm. - Kiểm tra, thao tác đóng cắt MCCB.	Cái	1,0
3	- Sử dụng máy đo PD (máy dò sóng âm) kiểm tra phóng điện cục bộ các đầu cáp ngầm tại RMU & MBA.	Trọn gói	1,0

STT	Hạng mục Công việc	ĐVT	Khối lượng
4	<ul style="list-style-type: none"> - Lập hồ sơ thi công, liên hệ với Công ty Điện lực lập hồ sơ đăng ký cắt điện, đăng ký công tác thi công. - Kiểm tra tổng quát. - Vệ sinh làm sạch bụi, giẻ lau và dung dịch chuyên dụng. - Kiểm tra, làm sạch và siết chặt các đầu nối MBA, MCCB. - Dọn dẹp vệ sinh đầu cáp, máy biến áp, MCCB. - Dọn dẹp vệ sinh phòng trạm biến áp, tủ MCCB. - Phát hiện các hư hỏng vật lý tư vấn cho Chủ Đầu tư cách khắc phục xử lý (nếu có). 	Trọn gói	1,0
II	Hạng mục tủ RMU trung thế		
1	<ul style="list-style-type: none"> - Thử nghiệm định kỳ tủ RMU 2 ngăn - kiểm tra cách điện thiết bị trung thế. 	Ngăn	2,0
2	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tổng quát. - Kiểm tra, làm sạch các đầu cáp ngầm tại tủ RMU. - Kiểm tra, làm sạch thanh cái tủ RMU - Xử lý đầu cáp ngầm trung thế tại các ngăn tủ RMU. - Vệ sinh làm sạch bụi, giẻ lau và dung dịch chuyên dụng. - Dọn dẹp vệ sinh tủ RMU. - Phát hiện các hư hỏng vật lý tư vấn cho Chủ Đầu tư cách khắc phục xử lý (nếu có). 	Trọn gói	1,0

4. Danh sách nhân viên thực hiện:

- Đơn vị vệ sinh, bảo trì: Công ty Cổ phần An Tiến Lợi

STT	Họ và tên	Chức danh	Bậc AT	Ghi chú
1	Hoàng Quốc Hòa	Chỉ huy trưởng	5/5	
2	Lê Trần Khôi Nguyên	Đội trưởng	5/5	
3	Trần Văn Lắm	Công nhân	4/5	
4	Huỳnh Văn Duy	Công nhân	3/5	
5	Nguyễn Hữu Tuấn	Công nhân	3/5	

- Đơn vị thử nghiệm: Công ty Cổ phần Thí Nghiệm Điện Sài Gòn Miền Tây

STT	Họ và tên	Chức danh	Bậc AT	Ghi chú
1		Kiểm định viên	/5	
2		Kiểm định viên	/5	
3		Kiểm định viên	/5	

Nơi nhận:

- Bảo Tàng Phụ Nữ Nam Bộ;
- Lưu: VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ THỊ HỒNG NHUNG